



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-ATSEA
Controle Financeiro do Saldo Empenhado

Construção da UPA - Jacintinho									
		Empresa	Fonte	PI	Elem. De Desp.	Gestor do Contrato	PTRES	Valor	
Notas de empenho		Seabra Construções Eireli EPP CNPJ 26.609.733/0001-11	01160000 - Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FECOEP)	5119	4.4.90.51 - Obras e Instalações	Guilherme Soares da Silva CPF 071.600.544-15			
Contrato Nº 195/2018			Valor do Contrato R\$5.000.000,00	Prazo de Execução da Obra 4 Meses	Saldo Contratual 4ª Medição: R\$ 0,00		Ordem de Serviço Emitida em 17/04/2018		

Medições

Medição	Data	Valor	Processo	Empresa	Nº NF	Valor da Medição	O.B	Disponibilidade do empenho	Saldo do empenho	Saldo Contratual	% Medida
1ª Medição	16/05/2018	R\$1.926.371,79	2000/9728/2018	Seabra Construções Eireli EPP CNPJ 26.609.733/0001-11	36	R\$1.926.371,79	PAGO	R\$2.500.000,00	R\$573.628,21	R\$3.073.628,21	38,53%
2ª Medição	25/06/2018	R\$1.694.834,05	2000/12314/2018	Seabra Construções Eireli EPP CNPJ 26.609.733/0001-11	40	R\$1.694.834,05	PAGO	R\$2.073.628,21	R\$378.794,16	R\$1.378.794,16	72,42%
3ª Medição	10/08/2018	R\$953.451,64	2000/16176/2018	Seabra Construções Eireli EPP CNPJ 26.609.733/0001-11	51	R\$953.451,64	PAGO	R\$978.794,16	R\$25.342,52	R\$425.342,52	91,49%
4ª Medição	15/08/2018	R\$425.342,52	2000/16500/2018	Seabra Construções Eireli EPP CNPJ 26.609.733/0001-11	56	R\$425.342,52	PAGO	R\$425.342,52	R\$0,00	R\$0,00	100,00%