



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU**  
 ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-ATSEA  
**Controle Financeiro do Saldo Empenhado**

Construção do Hospital da Mulher - Maceió									
		Empresa	Fonte	PI	Elem. De Desp.	Gestor do Contrato	PTRES	Valor	
Notas de empenho		Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	M.S., CEF, RECURSOS PRÓPRIOS	005052	4.4.90-51 (Obras e Instalações)	Guilherme Soares da Silva CPF 071.600.544-15		Aditivo I R\$ 4.901.459,39	Aditivo II R\$ 1.101.399,62
								Reajuste I R\$ 1.156.854,11	Reajuste II R\$ 400.872,82
Data da atualização <b>14/03/2018</b>	Contrato <b>Nº 13/2016 CPL/AL</b>	Valor do Contrato <b>R\$30.934.746,89</b>	Prazo de Execução da Obra <b>30 Meses</b>	<b>Saldo Contratual 31ª Medição: R\$ 0,00</b>		Ordem de Serviço <b>Emitida em 01/11/2016</b>			

**Medições**

Medição	Data NF:	Valor	Processo	Empresa	Nº NF	Valor da Medição	O.B	Disponibilidade do empenho	Saldo do empenho	Saldo Contratual	% Medida
1ª Medição	21/11/2016	R\$462.377,58	2000/22844/2016	Cony Engenharia Ltda	583	R\$462.377,58	20160B13552	R\$2.000.000,00	R\$1.537.622,42	R\$30.472.369,31	1,49%
2ª Medição	07/12/2016	R\$793.563,74	2000/24155/2016	Cony Engenharia Ltda	609	R\$793.563,74	20160B14974	R\$1.537.622,42	R\$744.058,68	R\$29.678.805,57	4,06%
3ª Medição	05/01/2017	R\$385.090,82	2000/25591/2016	Cony Engenharia Ltda	640	R\$385.090,82	20170B01118	R\$744.058,68	R\$358.967,86	R\$29.293.714,75	5,30%
4ª Medição	02/02/2017	R\$358.360,84	2000/1239/2017	Cony Engenharia Ltda	662	R\$358.360,84	20170B01121	R\$358.967,86	R\$607,02	R\$28.935.353,91	6,46%
5ª Medição	03/04/2017	R\$739.043,78	2000/3015/2017	Cony Engenharia Ltda	709	R\$739.043,78	20170B01847	R\$750.607,02	R\$11.563,24	R\$28.196.310,13	8,85%
6ª Medição	18/04/2017	R\$746.999,73	2000/4529/2017	Cony Engenharia Ltda	723	R\$746.999,73	20170B02347	R\$1.261.563,24	R\$514.563,51	R\$27.449.310,40	11,27%
7ª Medição	27/04/2017	R\$499.296,72	2000/6746/2017	Cony Engenharia Ltda	726	R\$499.296,72	20170B02924	R\$514.563,51	R\$15.266,79	R\$26.950.013,68	12,88%
8ª Medição	30/05/2017	R\$1.008.043,05	2000/8313/2017	Cony Engenharia Ltda	756	R\$1.008.043,05	20170B03475	R\$1.023.309,84	R\$15.266,79	R\$25.941.970,63	16,14%
9ª Medição	16/06/2017	R\$491.894,24	2000/10560/2017	Cony Engenharia Ltda	775	R\$491.894,24	20170B04093	R\$507.223,74	R\$15.329,50	R\$25.450.076,39	17,73%
10ª Medição	11/07/2017	R\$1.060.644,17	2000/12364/2017	Cony Engenharia Ltda	788	R\$1.060.644,17	20170B04711	R\$1.515.329,50	R\$454.685,33	R\$24.389.432,22	21,16%
11ª Medição	03/08/2017	R\$439.047,27	2000/14377/2017	Cony Engenharia Ltda	805	R\$439.047,27	20170B05793	R\$4.954.685,33	R\$4.515.638,06	R\$23.950.384,95	22,58%
12ª Medição	01/09/2017	R\$1.459.938,07	2000/16548/2017	Cony Engenharia Ltda	816	R\$1.459.938,07	20170B06588	R\$4.515.638,06	R\$3.055.699,99	R\$22.490.446,88	27,30%
13ª Medição	04/10/2017	R\$1.110.993,04	2000/18876/2017	Cony Engenharia Ltda	834	R\$1.110.993,04	20170B7044	R\$3.055.699,99	R\$1.944.706,95	R\$21.379.453,84	30,89%
14ª Medição	24/10/2017	R\$1.345.556,62	2000/20619/2017	Cony Engenharia Ltda	844	R\$1.345.556,62	20170B7287	R\$1.944.706,95	R\$599.150,33	R\$20.033.897,22	35,24%
15ª Medição	23/11/2017	R\$583.389,07	2000/22926/2017	Cony Engenharia Ltda	866	R\$583.389,07	20170B08010	R\$599.150,33	R\$15.761,26	R\$19.450.508,15	37,12%
16ª Medição	12/12/2017	R\$3.811.854,46	2000/23663/2017	Cony Engenharia Ltda	880	R\$3.811.854,46	20170B08262	R\$6.015.761,26	R\$2.203.906,80	R\$15.638.653,69	49,45%
17ª Medição	23/01/2018	R\$872.845,69	2000/01587/2018	Cony Engenharia Ltda	909	R\$872.845,69	20180B01299	R\$2.203.906,80	CANCELADO	R\$14.765.808,00	52,27%
18ª Medição	20/02/2018	R\$1.171.493,61	2000/3617/2018	Cony Engenharia Ltda	951	R\$1.171.493,61	PAGO	R\$7.331.065,33	R\$6.159.571,72	R\$13.594.314,39	56,05%
19ª Medição	17/03/2018	R\$1.034.150,95	2000/6287/2018	Cony Engenharia Ltda	950	R\$1.034.150,95	PAGO	R\$6.159.571,72	R\$5.125.420,77	R\$12.560.163,44	59,40%
20ª Medição	25/04/2018	R\$764.972,83	2000/8462/2018	Cony Engenharia Ltda	954	R\$764.972,83	PAGO	R\$5.125.420,77	R\$4.360.447,94	R\$11.795.190,61	61,87%
21ª Medição	04/06/2018	R\$3.097.735,12	2000/10855/2018	Cony Engenharia Ltda	972 / 973	R\$3.097.735,12	PAGO	R\$4.360.447,94	R\$1.262.712,82	R\$8.697.455,49	71,88%
22ª Medição	03/07/2018	R\$1.212.614,14	2000/12735/2018	Cony Engenharia Ltda	980	R\$1.212.614,14	PAGO	R\$1.262.712,82	R\$50.098,68	R\$7.484.841,35	75,80%
23ª Medição	02/08/2018	R\$1.050.919,15	2000/015210/2018	Cony Engenharia Ltda	1023	R\$1.050.919,15	PAGO	R\$5.050.098,68	R\$3.999.179,53	R\$6.433.922,20	79,20%
24ª Medição	28/08/2018	R\$1.480.289,87	2000/17378/2018	Cony Engenharia Ltda	1037	R\$1.480.289,87	PAGO	R\$3.999.179,53	R\$2.518.889,66	R\$4.953.632,33	82,49%
25ª Medição	02/10/2018	R\$1.602.174,77	2000/20601/2018	Cony Engenharia Ltda	1045	R\$1.602.174,77	PAGO	R\$2.518.889,66	R\$916.714,89	R\$3.351.457,56	89,17%

26ª Medição	07/11/2018	R\$1.173.392,87	2000/22832/2018	Cony Engenharia Ltda		R\$1.173.392,87	PAGO	R\$1.222.850,32	R\$49.457,45	R\$2.178.064,69	92,96%
27ª Medição	04/02/2019	R\$392.214,38	2000/1728/2019	Cony Engenharia Ltda	1112	R\$392.214,38	PAGO	R\$1.027.191,26	R\$634.976,88	R\$1.785.850,31	94,23%
28ª Medição	04/02/2019	R\$502.655,70	2000/11364/2019	Cony Engenharia Ltda	1187	R\$502.655,70	PAGO	R\$634.976,88	CANCELADO	R\$1.283.194,61	95,85%
29ª Medição	12/08/2020	R\$400.000,00	2000/15433/2020	Cony Engenharia Ltda	1270	R\$400.000,00	PAGO	R\$668.383,16	R\$268.383,16	R\$883.194,61	97,14%
30ª Medição	04/09/2020	R\$268.383,16	2000/17239/2020	Cony Engenharia Ltda	1271	R\$268.383,16		R\$268.383,16	R\$0,00	R\$614.811,45	98,01%
31ª Medição	04/09/2020	R\$614.811,45	2000/17244/2020	Cony Engenharia Ltda	1304	R\$614.811,45	PAGO	R\$614.811,45	R\$0,00	R\$0,00	100,00%