



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-ATSEA
Controle Financeiro do Saldo Empenhado

Centro de Referência de Porto Calvo											
Notas de empenho		Empresa		Fonte	PI	Elem. De Desp.	Gestor do Contrato		PTRES	Valor	
		Engenharia de Materiais Ltda CNPJ 41.157.967/0001-69		116000000 - FECOEP	35541	44.90.51 - Obras e Instalações	Guilherme Soares da Silva CPF 071.600.544-15				
Contrato Nº 74/2020			Valor do Contrato R\$5.890.000,00	Prazo de Execução da Obra 08 + 03 meses		Saldo Contratual 09ª Medição: R\$ 0,00		Ordem de Serviço Emitida em 23/03/2020			
Medições											
Medição	Data	Valor	Processo	Empresa	Nº NF	Valor da Medição	O.B	Disponibilidade do empenho	Saldo do empenho	Saldo Contratual	% Medida
1ª Medição	07/05/2020	R\$852.086,28	2000.8950/2020	Engenharia de Materiais Ltda	1575	R\$852.086,28	PAGO	R\$1.000.000,00	R\$147.913,72	R\$5.037.913,72	14,47%
2ª Medição	29/05/2020	R\$1.551.006,76	2000.10348/2020	Engenharia de Materiais Ltda	1602 / 1631	R\$1.551.006,76	PAGO	R\$2.852.899,59	R\$1.301.892,83	R\$3.486.906,96	40,80%
3ª Medição	30/06/2020	R\$1.265.590,48	2000.12185/2020	Engenharia de Materiais Ltda	1634 / 1656	R\$1.265.590,48	PAGO	R\$1.301.892,83	R\$36.302,35	R\$2.221.316,48	62,29%
4ª Medição	31/08/2020	R\$533.419,51	2000.16842/2020	Engenharia de Materiais Ltda	1657	R\$533.419,51	PAGO	R\$2.221.316,48	R\$1.687.896,97	R\$1.687.896,97	71,34%
5ª Medição	02/10/2020	R\$466.915,31	2000.19418/2020	Engenharia de Materiais Ltda	1692	R\$466.915,31	PAGO	R\$1.687.896,97	R\$1.220.981,66	R\$1.220.981,66	79,27%
6ª Medição	24/11/2020	R\$342.370,68	2000.23505/2020	Engenharia de Materiais Ltda	1739	R\$342.370,68	PAGO	R\$1.220.981,66	R\$878.610,98	R\$878.610,98	85,08%
7ª Medição	09/03/2021	R\$501.797,72	2000.06129/2021	Engenharia de Materiais Ltda	1820	R\$501.797,72	PAGO	R\$878.610,98	R\$376.813,26	R\$376.813,26	93,60%
8ª Medição	18/06/2021	R\$231.469,24	2000.15375/2021	Engenharia de Materiais Ltda	1954 / 1955	R\$231.469,24	PAGO	R\$376.813,26	R\$145.344,02	R\$145.344,02	97,53%
9ª Medição	08/07/2021	R\$145.344,02	2000.16919/2021	Engenharia de Materiais Ltda	3004	R\$145.344,02	PAGO	R\$145.344,02	R\$0,00	R\$0,00	100,00%