



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU**  
**ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-ASTESEA**  
**Controle Financeiro do Saldo Empenhado**

UPA TIPO III - ARAPIRACA											
Notas de empenho		Empresa		Fonte	PI	Elem. De Desp.	Gestor do Contrato		PTRES	Valor	
		Seabra Construções & Cia CNPJ: 26.609.733/0001-11		100	35541	44.90.51 - Obras e Instalações	Guilherme Soares da Silva CPF 071.600.544-15				
Contrato			Valor do Contrato	Prazo de Execução da Obra		Saldo Contratual 05ª Medição: R\$ 0,00	Ordem de Serviço				
Nº 01/2021			R\$6.299.000,00	03 meses + 45 dias			Emitida em 05/05/2021				
Medições											
Medição	Data	Valor	Processo	Empresa	Nº NF	Valor da Medição	O.B	Disponibilidade do empenho	Saldo do empenho	Saldo Contratual	% Medida
1ª Medição	26/05/2021	R\$499.981,28	2000.13148/2021	Seabra Construções & Cia	34	R\$499.981,28	PAGO	R\$500.000,00	R\$18,72	R\$5.799.018,72	7,94%
2ª Medição	09/07/2021	R\$1.499.971,35	2000.17092/2021	Seabra Construções & Cia	42	R\$1.499.971,35	PAGO	R\$1.500.018,72	R\$47,37	R\$4.299.047,37	31,75%
3ª Medição	17/08/2021	R\$1.999.949,27	2000.20549/2021	Seabra Construções & Cia	47	R\$1.999.949,27	PAGO	R\$2.000.047,37	R\$98,10	R\$2.299.098,10	63,50%
4ª Medição	07/10/2021	R\$1.498.683,10	2000.25478/2021	Seabra Construções & Cia	53	R\$1.498.683,10	PAGO	R\$1.500.098,10	R\$1.415,00	R\$800.415,00	87,29%
5ª Medição	02/12/2021	R\$800.415,00	2000.30819/2021	Seabra Construções & Cia	58	R\$800.415,00	PAGO	R\$800.415,00	R\$0,00	R\$0,00	100,00%