



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-ASTESEA
Controle Financeiro do Saldo Empenhado

UPA TIPO III - CHÁ DA JAQUEIRA											
Notas de empenho		Empresa		Fonte	PI	Elem. De Desp.	Gestor do Contrato		PTRES	Valor	
		Seabra Construções & Cia CNPJ: 26.609.733/0001-11		100	35541	44.90.51 - Obras e Instalações	Guilherme Soares da Silva CPF 071.600.544-15				
Contrato			Valor do Contrato	Prazo de Execução da Obra		Saldo Contratual 05ª			Ordem de Serviço		
Nº 02/2021			R\$6.099.000,00	03 meses + 45 dias		Medição: R\$ 0,00			Emitida em 21/06/2021		
Medições											
Medição	Data	Valor	Processo	Empresa	Nº NF	Valor da Medição	O.B	Disponibilidade do empenho	Saldo do empenho	Saldo Contratual	% Medida
1ª Medição	02/07/2021	R\$499.993,77	2000.16322/2021	Seabra Construções & Cia	43	R\$499.993,77	PAGO	R\$500.000,00	R\$6,23	R\$5.599.006,23	8,20%
2ª Medição	04/10/2021	R\$999.986,54	2000.24988/2021	Seabra Construções & Cia	52	R\$999.986,54	PAGO	R\$1.000.006,23	R\$19,69	R\$4.599.019,69	24,59%
3ª Medição	02/12/2021	R\$999.982,43	2000.30783/2021	Seabra Construções & Cia	59	R\$999.982,43	PAGO	R\$1.000.019,69	R\$37,26	R\$3.599.037,26	40,99%
4ª Medição	04/01/2022	R\$2.999.974,75	2000.00216/2022	Seabra Construções & Cia	69	R\$2.999.974,75	PAGO	R\$3.000.037,26	R\$62,51	R\$599.062,51	90,18%
5ª Medição	16/02/2022	R\$599.062,51	2000.04553/2022	Seabra Construções & Cia	71	R\$599.062,51	PAGO	R\$599.062,51	R\$0,00	R\$0,00	100,00%