



ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-ASTESEA
Controle Financeiro do Saldo Empenhado

UPA TIPO III - JARAGUA											
Notas de empenho		Empresa		Fonte	PI	Elem. De Desp.	Gestor do Contrato		PTRES	Valor	
		Seabra Construções & Cia CNPJ: 26.609.733/0001-11		100	35541	44.90.51 - Obras e Instalações	Guilherme Soares da Silva CPF 071.600.544-15				
Contrato			Valor do Contrato	Prazo de Execução da Obra		Saldo Contratual 07ª Medição: R\$ 0,00	Ordem de Serviço				
Nº 03/2021			R\$6.299.000,00	03 meses + 02			Emitida em 15/03/2021				
Medições											
Medição	Data	Valor	Processo	Empresa	Nº NF	Valor da Medição	O.B	Disponibilidade do empenho	Saldo do empenho	Saldo Contratual	% Medida
1ª Medição	19/03/2021	R\$499.746,15	2000.7276/2021	Seabra Construções & Cia	30	R\$499.746,15	PAGO	R\$500.000,00	R\$253,85	R\$5.799.253,85	7,93%
2ª Medição	30/03/2021	R\$999.987,44	2000.8306/2021	Seabra Construções & Cia	31	R\$999.987,44	PAGO	R\$1.000.253,85	R\$266,41	R\$4.799.266,41	23,81%
3ª Medição	06/05/2021	R\$999.982,43	2000.11531/2021	Seabra Construções & Cia	32	R\$999.982,43	PAGO	R\$1.000.266,41	R\$283,98	R\$3.799.283,98	39,68%
4ª Medição	21/06/2021	R\$999.988,99	2000.15397/2021	Seabra Construções & Cia	39	R\$999.988,99	PAGO	R\$1.000.283,98	R\$294,99	R\$2.799.294,99	55,56%
5ª Medição	12/08/2021	R\$1.999.957,52	2000.20209/2021	Seabra Construções & Cia	46	R\$1.999.957,52	PAGO	R\$2.000.294,99	R\$337,47	R\$799.337,47	87,31%
6ª Medição	04/10/2021	R\$470.971,57	2000.24978/2021	Seabra Construções & Cia	51	R\$470.971,57	PAGO	R\$799.337,47	R\$328.365,90	R\$328.365,90	94,79%
7ª Medição	02/12/2021	R\$328.365,90	2000.30784/2021	Seabra Construções & Cia	60	R\$328.365,90	PAGO	R\$1.127.365,90	R\$799.000,00	R\$0,00	100,00%