



ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU  
ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-ASTESEA  
**Controle Financeiro do Saldo Empenhado**

UPA TIPO III - CONJ. SANTA MARIA											
Notas de empenho		Empresa		Fonte	PI	Elem. De Desp.	Gestor do Contrato		PTRES	Valor	
		VERDI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA CNPJ: 03.928.516/0001-99		100	35541	44.90.51 - Obras e Instalações	Guilherme Soares da Silva CPF 071.600.544-15				
Contrato			Valor do Contrato	Prazo de Execução da Obra		Saldo Contratual 06ª			Ordem de Serviço		
RDC Nº 04/2021			R\$6.430.369,35	03 meses		Medição: R\$ 121.152,82			Emitida em 15/03/2021		
Medições											
Medição	Data	Valor	Processo	Empresa	Nº NF	Valor da Medição	O.B	Disponibilidade do empenho	Saldo do empenho	Saldo Contratual	% Medida
1ª Medição	24/03/2021	R\$499.961,14	2000.7603/2021	VERDI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	156	R\$499.961,14	PAGO	R\$500.000,00	R\$38,86	R\$5.930.408,21	7,77%
2ª Medição	19/04/2021	R\$1.999.992,89	2000.9804/2021	VERDI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	166/170	R\$1.999.992,89	PAGO	R\$2.000.038,86	R\$45,97	R\$3.930.415,32	38,88%
3ª Medição	14/06/2021	R\$1.999.996,45	2000.14840/2021	VERDI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	175	R\$1.999.996,45	PAGO	R\$2.000.045,97	R\$49,52	R\$1.930.418,87	69,98%
4ª Medição	27/07/2021	R\$1.206.673,83	2000.18486/2021	VERDI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	177	R\$1.206.673,83	PAGO	R\$1.206.724,84	R\$51,01	R\$723.745,04	88,74%
5ª Medição	17/09/2021	R\$281.073,75	2000.23488/2021	VERDI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	189	R\$281.073,75	PAGO	R\$723.745,04	R\$442.671,29	R\$442.671,29	93,12%
6ª Medição	19/10/2021	R\$321.518,47	2000.26413/2021	VERDI SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	192	R\$321.518,47	PAGO	R\$442.671,29	R\$121.152,82	R\$121.152,82	98,12%