

TRANSPARÊNCIA - OBRAS

Última Atualização: 14/06/2018

Obra	Denominação da obra: Construção / Reforma / Ampliação	Empresa	Objeto	Local (Rua, nº, Bairro e Município)	Execução da obra		Status da Obra	Percentual de execução da obra / data de referência	Medição	Beneficiários	Nº do(s) Contrato(s)	Valor da obra	Origem dos recursos (Informa Todas as Fontes)	Observações
					Data de início (OS)	Data término previsto (saldo do Contrato)								
Hosp. da Mulher	Construção	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	Execução das obras e serviços de Construção da Maternidade de Risco Habitual a ser edificada anexa a Maternidade Escola Santa Mônica.	Poço, Maceió/AL	01/11/2016	01/05/2018	EXECUÇÃO	72,16%	21ª	127	13/2016	R\$ 24.757.716,54	M.S., CEF, RECURSOS PRÓPRIOS E FECOEP	Acrescimo de Aditivo
Hosp. Metropolitano	Construção	Consórcio - Engenharia de Materiais Ltda CNPJ 41.157.967/0001-69 e Uchoa Construções Ltda CNPJ 09.276.767/0001-12	Execução das obras e serviços de Construção do Hospital Metropolitano de Alagoas	Av. Menino Marcelo, s/n, Tabuleiro dos Martins, Maceió/ AL	24/03/2017	24/09/2019	EXECUÇÃO	43,60%	13ª	182	36/2017	R\$ 64.524.701,80	FECOEP E EMENDA	
Hosp. Regional do Norte	Construção	Engenharia de Materiais Ltda CNPJ 41.157.967/0001-69	Execução das obras e serviços de Construção do Hospital Regional de Porto Calvo	Rodovia AL-105, com a AL-465, em áreas da Fazenda Breguedé, no Município de Porto Calvo/AL	17/07/2017	17/03/2019	EXECUÇÃO	20,67%	7ª	123	04/2017	R\$ 29.865.062,07	FECOEP	
Hemoal	Reforma e Recuperação	Inove Construções Ltda - EPP CNPJ 18.818.196/0001-91	Reforma e Recuperação do HEMOAL - HEMOCENTRO DE ALAGOAS	R. Dr. Jorge de Lima, 58 - Trapiche da Barra, Maceió AL, 57010-300	20/04/2017	20/10/2017	PARALISADO	44,94%	2ª	-	91/2017	R\$ 1.118.230,85	FECOEP	
Hemoar	Reforme, Recuperação e Ampliação	Inove Construções Ltda - EPP CNPJ 18.818.196/0001-91	Execução das obras e serviços pertinentes à Reforma e Ampliação do Núcleo de Hemoterapia de Arapiraca - HEMOAR	R. Padre Cícero, 16 - Centro, Arapiraca - AL, 57300-210	25/04/2016; Paralisação 29/04/2016; Reinício 15/05/2017	dez/17	PARALISADO	9,28%	1ª	-	179/2015	R\$ 663.772,62	CONVÊNIO Nº954-M.S./TESOUR O ESTADUAL	
Unidade de Emergência do Agreste	Ampliação	Uchoa Construções Ltda CNPJ 09.276.767/0001-12	Ampliação da unidade de emergência do agreste, para atender a construção do SND- Serviço de Nutrição e Dietética, agendamento, redes de logiscas e telefones, sonorização e CFTV - Circuito Fechado de Televisão	AL-220,Km 5 - Sen. Arnon de Melo, Arapiraca - AL, 57315-745	17/10/2014	-	PARALISADO	84,53%	6ª	120	59/2014	R\$ 6.301.176,17	FECOEP	