

TRANSPARÊNCIA - OBRAS

Última Atualização: 16/06/2021

Obra	Denominação da obra: Construção / Reforma / Ampliação	Empresa	Objeto	Local (Rua, nº, Bairro e Município)	Execução da obra		Status da Obra	Percentual de execução da obra / data de referência	Medição	Beneficiários	Nº do(s) Contrato(s)	Valor da obra	Origem dos recursos (Informa Todas as Fontes)	Observações
					Data de início (OS)	Data término previsto (saldo do Contrato)								
Hosp. Metropolitano	Construção	Consórcio - Engenharia de Materiais Ltda CNPJ 41.157.967/0001-69 e Uchoa Construções Ltda CNPJ 09.276.767/0001-12	Execução das obras e serviços de Construção do Hospital Metropolitano de Alagoas	Av. Menino Marcelo, s/n, Tabuleiro dos Martins, Maceió/AL	24/03/2017	36 MESES	PARALISADO	99,07%	35ª	182	36/2017 CPL/AL	R\$ 76.884.930,78	FECOEP E RECURSOS PRÓPRIOS	Acrescimo de Aditivo
Hosp. Regional do Norte	Construção	Engenharia de Materiais Ltda CNPJ 41.157.967/0001-69	Execução das obras e serviços de Construção do Hospital Regional de Porto Calvo	Rodovia AL-105, com a AL-465, em áreas da Fazenda Breguedé, no Município de Porto Calvo/AL	17/07/2017	18 MESES	EXECUÇÃO	100,00%	27ª	123	60/2017 CPL/AL	R\$ 36.908.581,90	FECOEP E RECURSOS PRÓPRIOS	Acrescimo de Aditivo
Centro de Referência do Norte	Construção	Engenharia de Materiais Ltda CNPJ 41.157.967/0001-70	Execução das obras e serviços de Construção do Hospital Regional de Porto Calvo	Rodovia AL-105, com a AL-465, em áreas da Fazenda Breguedé, no Município de Porto Calvo/AL	23/03/2020	8 MESES	EXECUÇÃO	93,60%	7ª	-	74/2020	R\$ 5.890.000,00	FECOEP E RECURSOS PRÓPRIOS	
HOSPITAL REGIONAL E CENTRO DE REFERENCIA DE DELMIRO GOUVEIA	Construção	Cony Engenharia Ltda CNPJ 41.167.347/0001-00	A escolha da proposta mais vantajosa para construção integrada de empresa para elaboração do projeto executivo e a construção do hospital e centro de referencia e diagnóstico	Rua Manoel Ribeiro, as margens da AL-145, S/N CEP: 57480-000, Delmiro Gouveia-AL	17/06/2018	30 MESES	EXECUÇÃO	91,68%	24ª	123	471/2018	R\$ 32.898.000,00	FECOEP	
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - III - ARAPIRACA	Construção	Seabra Construções & Cia Ltda CNPJ: 26.609733/0001-13	Execução das obras e serviços de construção da unidade de pronto atendimento - UPA TIPO III - localizada em - Arapiraca/AL.	Rua Minervina Francisca Conceição, Nº S/N, Arapiraca/AL	05/05/2021	3 MESES	EXECUÇÃO	7,94%	1ª	-	RDC Nº 01/2021	R\$ 6.299.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS	
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - III - CHÃ DA JAQUEIRA	Construção	Seabra Construções & Cia Ltda CNPJ: 26.609733/0001-13	Execução das obras e serviços de construção da unidade de pronto atendimento - UPA TIPO III - localizada em Chã da Jaqueira.	Rua Projetada esquina com a Rua Santo André, Chã da Jaqueira, Maceió/AL	15/06/2021	4 MESES	EXECUÇÃO	0,00%	0	-	RDC Nº 02/2021	R\$ 6.099.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS	
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - III - JARAGUÁ	Construção	Seabra Construções & Cia Ltda CNPJ: 26.609733/0001-11	Execução das obras e serviços de construção da unidade de pronto atendimento - UPA TIPO III - localizada em Jaraguá/AL.	Av. Walter Ananias, Nº S/N, Jaraguá, Maceió/AL.	15/03/2021	4 MESES	EXECUÇÃO	39,68%	3ª	-	RDC Nº 03/2021	R\$ 6.299.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS	
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA - III - CONJ. SANTA MARIA	Construção	Verde Sistemas Construtivos Ltda - CNPJ: 03.928.516/0001-99	Execução das obras e serviços de construção da unidade de pronto atendimento - UPA TIPO III - localizada no Conjunto Santa Maria	localizado em Rua G C J Res. Santa Maria, Nº S/N, Maceió/AL.	15/03/2021	4 MESES	EXECUÇÃO	38,88%	2ª	-	RDC Nº 04/2021	R\$ 6.430.369,35	RECURSOS PRÓPRIOS	
HEMOAL E INSTITUTO DO CORAÇÃO	Construção	Consórcio - Engenharia de Materiais Ltda CNPJ 41.157.967/0001-69 / Uchoa Construções Ltda CNPJ 09.276.767/0001-12 / Telesil CNPJ: 01.637.593/0001-64	Contratação integrada de empresa de engenharia para execução das obras e serviços de construção com fornecimento dos respectivos projetos executivos complementares para o instituto do Coração e Hemocentro de Alagoas.	Av. Menino Marcelo, s/n, Tabuleiro dos Martins, Maceió/AL	10/05/2021	11 MESES	EXECUÇÃO	11,18%	1ª	-	RDC Nº 05/2021	R\$ 48.624.000,00	RECURSOS PRÓPRIOS E CONVENIO	