ESTADO DE ALAGOAS

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESAU

ASSESSORIA TÉCNICA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-ATSEA

Controle Financeiro do Saldo Empenhado

Construção da UPA - Tabuleiro									
		Empresa	**Fonte**	**PI**	**Elem. De Desp.**	**Gestor do Contrato**	**Valor**		
Notas de empenho		Seabra Construções Eireli EPP CNPJ 26.609.733/0001-11	01160000 - Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza (FECOEP)	5119	4.4.90.51 - Obras e Instalações	Guilherme Soares da Silva CPF 071.600.544-15	Aditivo de **redução** 287.076,10		
Contrato **Nº 420/2018**			Valor do Contrato **R$5.112.923,90**	Prazo de Execução da Obra **4 Meses**	**Saldo Contratual 4ª Medição: R$ 0,00**		Ordem de Serviço **Emitida em 07/06/2018**		

Medições

Medição	Data	Valor	Processo	Empresa	Nº NF	Valor da Medição	O.B	Disponibilidade do empenho	Saldo do empenho	Saldo Contratual	% Medida
1ª Medição	25/07/2018	R$1.938.064,53	2000/14440/2018	Seabra Construções Eireli EPP CNPJ 26.609.733/0001-11	39	R$1.938.064,53	PAGO	R$2.500.000,00	R$561.935,47	R$3.174.859,37	37,91%
2ª Medição	12/09/2018	R$1.549.713,62	2000/18836/2018	Seabra Construções Eireli EPP CNPJ 26.609.733/0001-11	55	R$1.549.713,62	PAGO	R$1.561.935,47	R$3.174.859,37	R$1.625.145,75	68,21%
3ª Medição	18/12/2018	R$1.065.898,77	2000/25790/2018	Seabra Construções Eireli EPP CNPJ 26.609.733/0001-11	58	R$1.065.898,77	PAGO	R$3.174.859,37	R$559.246,98	R$559.246,98	89,06%
4ª Medição	04/04/2019	R$559.246,98	2000/6008/2019	Seabra Construções Eireli EPP CNPJ 26.609.733/0001-11		R$559.246,98		R$559.246,98	R$559.246,98	R$0,00	100,00%